

Kostenzusammenstellung -

Schloss Ringethal

2021 - 2022

Schloss Ringethal in Bauabschnitten

Stand: 19.03.2024

2. BA - Fenster und Eingangstür

Gebäudeplanung - Sanierung Fenster und Eingangstür	phase10 Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH
Elektroplanung HLS-Planung	

1. Baukosten:

Planungsstand 25.03.2021

Kostengruppen nach DIN 276	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Kostenfeststellung	
	brutto	brutto	brutto	
100 Grundstück	- €	- €	- €	
200 Herrichten und Erschließen	- €	- €	- €	
LV 201				
Planungsansatz KG 200	- €	- €	- €	
300 Bauwerk/ Baukonstruktion	178.740,00 €	89.425,46 €	113.721,94 €	
LV 301 Gerüstbau	9.500,00 €	7.090,47 €	4.847,38 €	SR
LV 302 Fensterbau	127.000,00 €	66.289,58 €	74.096,98 €	SR
LV 303 Steinmetzarbeiten	15.740,00 €	8.855,19 €	18.872,48 €	SR
LV 304 Tischlerarbeiten - Eingangstür	21.500,00 €	7.190,22 €	12.883,51 €	SR
LV 305 Schließung	1.000,00 €	- €	621,58 €	SR
LV 306 Zuschuss DMS-LRA	4.000,00 €	- €	2.400,01 €	SR
LV 307 sonstige	- €	- €	- €	
LV 308	- €	- €	- €	
Planungsansatz KG 300 (2.BA)	173.740,00 €			2. BA
400 Technische Ausrüstung	- €	- €	- €	
500 Außenanlagen	- €	- €	- €	
600 Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	

ges. Baukosten KG 200 bis 600: **178.740,00 €** **89.425,46 €** **113.721,94 €**

2. Proj., Vermessung, sonstiges

700 Baunebenkosten	31.260,00 €	25.605,18 €	25.344,90 €	
Hn. 701 Konzeptstudie	8.700,00 €	8.687,00 €	8.687,00 €	SR
Hn. 702 Gebäudeplanung - Sanierung Fenster und Eingangstür	18.000,00 €	16.918,18 €	16.657,90 €	SR
Hn. 703		- €	- €	
777 Sonstiges	4.560,00 €	- €		2. BA
Bauvermessung		- €	- €	
Planungsansatz KG 700 (2.BA)	26.260,00 €			2. BA
Gesamtsumme	210.000,00 €		139.066,84 €	

Bemerkungen

VMH (Bau+Proj.)

Sanierung Schloss Ringethal in Bauabschnitten

Pro.-Konto.: 111305.096144

Pro.-Konto.: 1113052.119200

Pro.-Konto.: 1113052.119200

Sanierung Schloss Ringethal

2021

KSP

EM

2022

210.000,00 €

EM

KSP

EM

142.800,00 €

FM

67.200,00 €

EM

2023

KSP

EM

Gesamtausgabe KSP

210.000,00 € EM/FM