

Begründung Nachträge und gesamte Mehr-/Minderkosten

BV KTE Ringethal - Brandschutztechnische Ertüchtigung

LV 301 Tischlerarbeiten

Es gab Minderkosten durch das Ausschreibungsergebnis (-10.300,- €).
Weiterhin gab es einen Nachtrag.

1. NT:

Bei den vorhandenen Fingerklemmschutz wurden erst bei der Demontage Beschädigungen und Verschleißerscheinungen festgestellt. Zudem wurden Türen nachträglich ausgetauscht bzw. zusätzlich mit Lichtausschnitten versehen. (5.400,- €).

Es ergaben sich Mengenmehrungen in einigen LV-Positionen. (5.100,- €).
Mehrkosten gesamt (brutto):

ca. 200,00 €

LV 302 Trockenbau

Es gab Minderkosten durch das Ausschreibungsergebnis (-4.000,- €).
Weiterhin gab es einen Nachtrag.

1. NT:

Notwendige Anpassung zweier Heizkörperstandorte, einschließlich der Änderung der Zuleitungen im Bereich der Trockenbauwände im Obergeschoss des Gebäudes. Diese Arbeiten waren erst im Bauablauf erkennbar. (1.800,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einzelnen LV-Positionen. (- 2.400,- €).
Minderkosten gesamt (brutto):

ca. - 4.600,00 €

LV 303 Malerarbeiten

Es gab Mehrkosten durch das Ausschreibungsergebnis (1.000,- €).
Weiterhin gab es einen Nachtrag.

1. NT:

beinhaltet den nachträglichen Nutzerwunsch, die Tafelflächen in den Gruppenräumen mit der magnetischen Funktion zu untersetzen. (800,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einzelnen LV-Positionen. (- 14.800,- €).
Minderkosten gesamt (brutto):

ca. - 13.000,00 €

LV 304 Dacharbeiten

Es gab Mehrkosten durch das Ausschreibungsergebnis (2.500,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einzelnen LV-Positionen. (- 400,- €).

Mehrkosten gesamt (brutto):

ca. 2.100,00 €

LV 305 Metallbau

Es gab Minderkosten durch das Ausschreibungsergebnis (-1000,- €).

Minderkosten gesamt (brutto):

ca. - 1.000,00 €

LV 306 Jalousien

Es gab Mehrkosten durch das Ausschreibungsergebnis (1.800,- €).

Mehrkosten gesamt (brutto):

ca. 1.800,00 €

LV 307 Metallbau - Folgeauftrag

Es gab Mehrkosten durch das Ausschreibungsergebnis (2.100,- €).

Mehrkosten gesamt (brutto):

ca. 2.100,00 €

LV 401 Elektrotechnik

Es gab Mehrkosten durch das Ausschreibungsergebnis (500,- €).

Weiterhin gab es einen Nachtrag.

1. NT:

Im Zuge der Corona-Pandemie sollte die Klingel vor den abgetrennten Zutrittsbereichen erstellt werden. Zusätzliche Riegelschaltkontakte für Abschaltung der Rettungszeichen im Objekt und die Erweiterung der Bestandsunterverteilung. (2.200,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einzelnen LV-Positionen. (- 600,- €).
Minderkosten gesamt (brutto):

ca. - 100,00 €

LV 402 Heizung - Sanitär

Es gab Minderkosten durch das Ausschreibungsergebnis (-4.200,- €).

Minderkosten gesamt (brutto):

ca. - 4.200,00 €