

Begründung Nachträge und gesamte Mehr-/Minderkosten

Schloss Ringethal in Bauabschnitten

LV 301 Gerüstbau

Es gab Minderkosten durch das Ausschreibungsergebnis (-2.400,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einzelnen LV-Positionen. (- 2.200,- €).

Minderkosten gesamt (brutto):

ca. - 4.700,00 €

LV 302 Fensterbau

Es gab Minderkosten durch das Ausschreibungsergebnis (-60.700,- €).

Es gab 2 Nachträge.

1. NT:

Nach der Ausschreibung musste die Beschichtung der Beschläge und Scharniere in eine Nasslackierung geändert werden, da die verzinkte Version nicht freigegeben wurde. (4.300,- €).

2. NT:

Mehrkosten durch die Fugenausbildung mit Füllhölzern und den Deckleisten in den Anschlussbereichen zum Bestandsgebäude, deren Dimensionen erst mit dem Rückbau der alten Fenster sichtbar wurden. (5.900,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einzelnen LV-Positionen. (- 2.400,- €).

Minderkosten gesamt (brutto):

ca. - 52.900,00 €

LV 303 Steinmetzarbeiten

Es gab Minderkosten durch das Ausschreibungsergebnis (-6.900,- €).

Es gab 2 Nachträge.

1. NT:

Der Materialbedarf des Portals ist durch die Vergrößerung gemäß Abstimmung Denkmalschutz um 1,8 fach höher als im LV aneben. (6.500,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einigen LV-Positionen. (3.500,- €).

Mehrkosten gesamt (brutto):

ca. 3.100,00 €

LV 304 Tischlerarbeiten - Eingangstür

Es gab Minderkosten durch das Ausschreibungsergebnis (-14.300,- €).

Es gab 3 Nachträge.

1. NT:

Der Materialbedarf für die Tür ist ebenfalls der Vergrößerung des Portals geschuldet (gemäß Abstimmung Denkmalschutz). (1.500,- €).

2. NT:

Nachträgliche Änderungen nach Auflagen des Landesamt für Denkmalschutz hinsichtlich der Beschichtung und der Profilierungen der Leisten und Kassettenfüllungen. (1.700,- €).

Es ergaben sich Mengenminderungen in einigen LV-Positionen. (2.500,- €).

Minderkosten gesamt (brutto):

ca. - 8.600,00 €